

R6取組実施プロセスシート

上下水道局

No.	所管		総合計画		事業名	細事業名	分類	取組等	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同部署
	部	課	分野別目標	施策										
1	上下水道局	経営企画課	都市基盤	上下水道	水道事業	水道事業	施政方針	川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業	兵庫県水道広域化推進プランに基づき、猪名川町との広域連携として、配水池の共同利用化を目指します。 【令和6年度業務】川西市猪名川町水道基幹施設共同利用および建設工事等に伴う条件整理支援業務委託 【概要】資産、維持管理、事業費等に係る、説明・協議資料、覚書、協定書および申請書等の作成。	【4～9月の目標】(全体達成率:40%) ・業務委託に係る設計、発注および打合わせ資料(説明、協議)の作成。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) ・関係機関との協議、調整。 ・協定書、申請図書(必要となる場合)の作成。	4月:設計業務 5月:発注(一般競争入札) 6月:契約 7～8月:打ち合わせ、資料作成 9～11月:関係機関協議、説明 12月:中間報告 1～2月:協定書等作成 3月:完了	→	4月:業務委託発注に向け、設計業務中 5月:業務委託(ソフト面)発注完了(契約依頼5/14) 競争入札審査部会(5/23)、指名通知(5/29) 6月:契約締結(ソフト面)(6/24) 7月:事例調査及び費用負担(素案)に関する資料作成中 業務委託(ハード面)発注完了(契約依頼7/30) 8月:関係機関協議及び費用負担(案)に関する資料作成中 業務委託(ハード面)発注完了(開札9/9) 9月:費用負担(案)に関する協議(9/10) 契約締結(ハード面)(9/19) 10月:他市事例ヒアリング(10/16) 費用負担(案)に関する協議(10/24) 既設施設の情報整理(ハード面) 11月:費用負担(案)及び効果額の整理 施工ステップ等の検討、確認(ハード面) 12月:類似事例の再整理及び協定書の作成準備 施設設備の確認、概算事業費の算出(ハード面) 1月:協定書等の案作成 施設設備の確認、概算事業費の算出(ハード面) 2月:協定書、覚書及びその他手続き書類等の案作成 施設設備及び事業工程の確認、概算事業費の算出(ハード面)	
2	上下水道局	水道課	都市基盤	上下水道	水道事業	水道事業	施政方針	萩原台配水区域水道基幹施設再構築事業【令和6～7年継続事業】	水道基幹施設の老朽化、耐震化対策として現行5箇所の配水池(萩原台1、2、3号配水池、多田院配水池、上大原配水池)、総容量10,600m3を萩原台1号配水池(既存施設)および萩原台2号配水池(築造更新)に統合し総容量6,000m3に縮小し、合理化・適正化を図ります。 【令和6年度】配水池解体工事 【令和7年度】配水池築造工事	【4～9月の目標】(全体達成率:40%) 萩原台2号配水池解体築造工事の設計および発注。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 工事着手(測量、仮設、既設配水池撤去)。	4～6月:設計業務 7月:発注 9月:契約 10月:仮設(測量)工事 11月:仮設(防音、足場設置)工事 12～2月:既設配水池解体工事 3月:仮設(防音、足場撤去)工事	→	4月:工事発注に向け、設計業務中 5月:工事発注に向け、設計業務中 6月:工事発注に向け、設計業務中 7月:工事発注(契約依頼7/17) 8月:工事発注(開札8/27) 9月:契約締結(9/2) 10月:仮設(防音、足場設置)工事 11月:既存配水池撤去(塗装除去完了) 12月:既存配水池撤去(構造物撤去) 1月:既存配水池撤去(撤去完了) 2月:流入管・流出管の布設およびコンクリート打設	
3	上下水道局	経営企画課	都市基盤	上下水道	下水道事業	下水道事業	任意事業	下水道通水50周年記念イベントの実施	下水道通水50周年という節目にあわせ、記念イベントを上下水道局が一丸となり、市制70周年と連携を図りながら実施します。 安心・安全な下水道をPRすることにより、市民の下水道に対する理解と関心を深めます。 (テーマ) 循環のみち サステナブルな未来 - これまでもこれからも、 ずっと守り続ける 安心と安全 -	【4～9月の目標】(全体達成率:80%) 令和5年度に検討した下水道通水50周年記念イベントの実施に向け具体化する。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 10月に市制70周年記念事業としてイベントを実施	4月～5月:実施するイベント内容を決定 6月:各イベントのスケジュール作成 7月～9月:イベント開催に向けて本格的に準備 10月:イベント開催	★	4月:PTメンバー等で第1回部会開催(4/10) 5月:イベント内容の精査(実施可能なものを選定) 「川西フェスタ70(仮)」の状況確認(実施スペースの調整) →6/18に上記イベントの実行委員会に出席予定 6月:スケジュール(案)作成 6/18の実行委員会にて、実施スペースとしてキセラ川西せせらぎ公園のマンホールトイレ周辺を使用する旨伝える →概ね了承。7/11の実行委員会で決定予定 7月:7/11の実行委員会にて開催場所決定。 PTメンバー等で第2回部会開催(7/23) 一企画書・担当割り・スケジュール等共有。 当日配布用ノベルティ決定 8月:PTメンバー等で第3回部会開催(8/14) 管理者を含めた第1回全体会開催(8/27) →イベント内容及び各班の進捗状況を共有。 9月:管理者を含めた第2回全体会開催(9/19) →イベント内容の決定及び各班の進捗状況を共有。 PTメンバー等で第4回部会開催(9/25) 10月:イベント開催(10/5)	市制70周年記念事業事務局
4	上下水道局	下水道課	都市基盤	上下水道	下水道事業	下水道事業	施政方針	雨水管渠の整備	過去の浸水被害や浸水リスクの高い地域において、雨水管渠整備を実施することにより、浸水リスクの低減を図ります。 【令和6年度業務】 ・設計測量等委託 : 9件 ・雨水管渠等築造工事 : 5件 【主な工事等】 ①鼓ヶ滝排水区雨水基本設計業務委託 ②東多田4号雨水幹線管渠築造工事	①鼓ヶ滝排水区雨水基本設計業務委託 ・基本設計 29ha ・路線測量 0.6km 【4～9月の目標】(全体達成率:30%) 業務委託に係る設計及び発注、契約ができ、測量・調査業務が80%程度進捗している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 雨水基本設計の完了。 ②東多田4号雨水幹線管渠築造工事 ・ボックスカルバート1600×1000～1600設置 78m 【4～9月の目標】(全体達成率:20%) 工事に係る設計及び発注、契約ができている。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 工事の完成。	①鼓ヶ滝排水区雨水基本設計業務委託 4月:設計業務・発注 6月:契約・打ち合わせ 7～9月:測量・調査業務、中間打ち合わせ 10～2月:基本設計、中間打ち合わせ 3月:業務完了 ②東多田4号雨水幹線管渠築造工事 4～6月:地元調整 6～7月:設計業務・発注 9月:契約 3月:工事完成	↘	①鼓ヶ滝排水区雨水基本設計業務委託 4月:業務委託発注完了(契約依頼4/25) 5月:競争入札審査部会(5/7)、公告(5/15) 6月:開札(6/7)、契約締結(6/13)、打ち合わせ(6/20) 7月:現地調査及び測量(7/2～9/13) 8～9月:測量、測量結果整理 10～11月:中間打合せ(10/2、11/26) 12月:調査検討内容の中間報告(12/16) 1月:報告書案作成 2月:報告書案修正、中間打合せ(2/26) ②東多田4号雨水幹線管渠築造工事 4月:地元調整に向け、法務局調査及び資料作成 5月:地元関係者へお知らせ文書の配布、概要説明 6月:工事の発注準備、地元関係者へ概要説明 家屋調査業務の発注完了(契約依頼7/12) 7月:工事の発注準備(契約依頼8/16)、作業用地の借地協議 8月:作業用地の借地契約(8/26)家屋調査業務の打合せ(8/20) 9月:開札、業者決定(9/27) 10月:工事業者及び地元関係者と立会、家屋調査業務完了 11月:工事着手、地権者との借地にかかる調整 12月:業者とBOX製品納期に係る調整、污水管移設完了 1月:借地契約、通行止協力依頼、BOX製品納期が全国的な下水道事業集中により「2月中」から「4月末」に遅延することとなったため、工期を5月末まで延伸予定 2月:BOX設置進捗8m(全体47mのうち約17%)	