

R7取組実施プロセスシート

上下水道局

No.	所管 部 課	総合計画		事業名	細事業名	取組名	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管		
		分野別目標	施策											
1		上下水道局	水道課	4.快適な環境で暮らせる川西の実現	9.都市基盤	水道事業	水道事業	川西市・猪名川町水道広域連携 基幹施設共同利用事業の実施	兵庫県水道広域化推進プランに基づき、猪名川町との広域連携として、配水池の共同利用化を目指します。 【全体計画期間 令和6～12年度】 (令和6年度) ・猪名川町との調整 ・基本設計業務 (令和7年度) ・発注支援業務 (令和8～12年度) ・設計、施工	【4～9月の目標】(全体達成率:40%) ・発注支援業務に係る設計、発注及び打合わせ資料の作成。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) ・次年度の事業発注準備を整える。	4～5月:設計業務 6月:発注(一般競争入札) 7月:契約 8～9月:打ち合わせ、資料作成 10～11月:課題抽出、整理 12月:中間報告 1～2月:完了に向けた資料整理 3月:完了	→	4月:発注準備(設計業務など) 5月:発注準備(設計業務など) 6月:業務発注(7/1公告) 7月:業者決定(7/31契約締結)	
2		上下水道局	水道課	4.快適な環境で暮らせる川西の実現	9.都市基盤	水道事業	水道事業	萩原台2号配水池の耐震化工 事を実施	水道基幹施設の老朽化、耐震化対策として現行5箇所の配水池(萩原台1, 2, 3号配水池、多田院配水池、上大原配水池)を2箇所(萩原台1号配水池(既存施設)及び萩原台2号配水池(築造更新))に統廃合を目指します。 【全体計画期間 令和5～12年度】 (令和6年度) ・配水池撤去工事 (令和7年度) ・配水池築造工事	(萩原台配水池:継続事業) 【4～9月の目標】(全体達成率:70%) ・基礎部、縦壁部の完了 【10月～3月の目標】(全体達成率:100%) ・屋根部、付帯配管の完了 ・工事完了	4月:配水池の基礎工事 5月～6月:配水池本体築造工(底板工) 6月～8月:配水池本体築造工(側板工) 8月～12月:配水池本体築造工(天井板工) 1月:付帯配管工 2月～3月:付帯工(現場完了) 3月:竣工(完成)	→	4月:配水池の基礎工事(完了) 5月:配水池本体築造工(底板工)(完了) 配水池本体築造工(側板工)(施工中) 6月:配水池本体築造工(側板工)(施工中) 7月:配水池本体築造工(側板工・天井板工)(施工中)	
3		上下水道局	下水道課	4.快適な環境で暮らせる川西の実現	9.都市基盤	下水道事業	下水道事業	前川雨水ポンプ場長寿命化工 事及び満願寺汚水中継ポンプ 場改築工事の実施	ポンプ場施設修繕・改築計画に基づき、ポンプ場の改築工事を行います。 【令和7年度工事】 ①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 【全体計画】:[1期～3期]令和4年度～令和7年度) R4～5年度 1期 汚水ポンプ等 R5～6年度 2期 受変電設備等 R7年度 3期 非常用発電機等	①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 ・地下燃料タンク等改築 【4～9月の目標】(全体達成率:50%) 起工・契約・機器製作発注が完了している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 該当機器が納品され設置工事を行い3月に工事完成する。 ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 ・非常用発電機等改築 【4～9月の目標】(全体達成率:50%) 起工・契約・機器製作発注が完了している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 該当機器が納品され設置工事を行い3月に工事完成する。	①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 4月～5月:価格調査・設計業務 6月:起工・発注 7月:契約・打ち合わせ 8月:機器製作・測量・現地調査 9月～2月:機器製作、工事開始 3月:工事完成 ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 4月～5月:設計業務 6月:起工・発注 7月:契約・打ち合わせ 8月:機器製作・測量・現地調査 9月～2月:機器製作、工事開始 3月:工事完成	→	①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 4月:入札準備(設計業務など) ※8/1公告予定(8/27開札) 5月:入札準備(設計業務など) 6月:入札準備(設計業務など) 7月:起工、入札手続き中 ※8/1公告(8/27開札) ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 4月:入札準備(設計業務など) ※5/15公告予定(6/10開札) 5月:起工、入札手続き中 6月:業者決定契約手続き中(契約日6/16) 7月:現地調査・打合せ・機器製作準備	
4		上下水道局	下水道課	4.快適な環境で暮らせる川西の実現	9.都市基盤	下水道事業	下水道事業	雨水幹線管渠築造工事を実施	過去に浸水実績のある地区に対する浸水対策と、事業計画に基づく雨水整備を実施することにより、浸水リスクの低減を図ります。 【令和7年度 主な工事・委託】 ①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 【令和7年度 その他工事・委託】 ・東畦野1丁目地内雨水管渠築造工事 ・特別価格調査業務委託(東多田4号雨水幹線ボックスカルバート) ・家屋調査業務委託(東多田4号雨水幹線)	①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 ・ボックスカルバート1600×1100～1800設置 29.7m ・U型水路1600×2500設置 1.5m 【4～9月の目標】(全体達成率:20%) 工事に係る設計及び発注、契約ができている。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 工事の完成。 ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 ・詳細設計 0.4km 【4～9月の目標】(全体達成率:30%) 業務委託に係る設計及び発注、契約ができ、測量・調査業務が80%程度進捗している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 業務の完了。	①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 4～6月:地元調整 6～7月:設計・発注 9月:契約 3月:工事完成 ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 4月:設計・発注 6月:契約・打合せ 7～9月:調査、中間打合せ 10～2月:詳細設計、中間打合せ 3月:業務完了	→	①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 4～6月:地元調整 6～7月:発注準備(設計業務など) ※8/1公告予定(8/27開札) ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 4月:発注準備(設計業務など) 5月～6月:業務発注 ※6/16公告(7/9開札) 7月:業者決定(7/16契約締結)、初回打合せ(7/29)	
5		上下水道局	下水道課	4.快適な環境で暮らせる川西の実現	9.都市基盤	水道事業 下水道事業	水道事業 下水道事業	ウォーターPPP導入可能性調 査の実施	施設の老朽化による維持管理や更新費の増大、人口減少に伴う料金収入の減少、さらには不足する担い手の確保など様々な課題に対して、上下水道施設の維持管理改築更新業務について、包括的な民間事業者への委託を検討するため、導入可能性調査を実施します。	【4～9月の目標】(全体達成率:40%) 現状分析・課題の洗い出しが完了し、ウォーターPPPの検討準備が完了している 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 3月に上下水道局における最適な官民連携の形態(対象施設や業務範囲など)が提案されている	4月:入札準備 6月:入札、契約 7月:資料収集・整理 9月:現状分析・課題洗い出し 10月:ウォーターPPPでの対応可能性検討と業務の抽出 11月:ウォーターPPPでの事業枠組み(スキーム)の検討 12月:民間企業の意向調査(マーケットサウンディング)とスキームへの反映 3月:ウォーターPPP導入可能性に関する調査・検討完了	→	4月:発注準備(設計業務など) ※5/15公告予定 5月:業務発注(6/2公告) 6月:業者決定(7/1契約締結) 7月:初回打合せ(7/9)、資料収集・整理	水道課
6		上下水道局	経営企画課	4.快適な環境で暮らせる川西の実現	9.都市基盤	下水道事業	下水道事業	川西市新下水道ビジョン(財政 収支試算)の中間見直しの実施	「川西市新下水道ビジョン」の財政収支試算を見直す。 【4～9月の目標】(全体達成率:70%) 見直し(案)の作成。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 12月:「川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)中間見直し」を策定している。	4月～8月:見直し案作成 9月～10月:局内調整協議 11月:協議後の修正 12月:川西市新下水道ビジョンの中間見直し策定	→	4月:経営企画課と下水道課で前提条件及びスケジュールを調整 5月:令和6年度決算数値を確定させた 6月:事業費及び目標指標を確定するための協議を実施 7月:スケジュールの再調整と指標についての最終調整を行った	下水道課	